

Objekt: Zeppenheimer Str. 8
Giebel der Garage

Dachdeckerarbeiten gemäß Angebot Nr. 12249/880 vom 05.12.2012,
ausgeführt in der 7. KW 2013

1.001	Dachfläche im Randbereich am Giebel ca. 1,5 m aufgenommen, Dachziegel nach unten geschafft und bauseits gelagert. Latten demontiert und durch längere Latten ersetzt. Giebelüberstand ca. 15 cm hergestellt und von unten mit einem Glattkantbrett in Braun gestrichen verkleidet. Kupferrinne im entsprechenden Maß verlängert. Dachfläche mit teilweise vorh. und teilweise neuen Dachziegeln eingedeckt, Ortgänge angepasst, montiert und verschraubt. Dachpfannen ausgetauscht und Zinkrinne mit Traufe angebracht.				
	Lohnstunden für zwei Mitarbeiter inkl. An und Abfahrt	32,00	STD	46,20	1478,40
1.002	Rheinlandziegel Ortgang, altfarbig, innenliegende Schürze, 13 linke + 14 rechte	27,00	STK	18,78	507,06
1.003	Glattkantbretter	9,50	M	6,20	58,90
1.004	Dachlatten, impr. 30 x 50 mm, á 4 m	45,00	M	0,72	32,40
1.005	Kupfer-Rinne 6 tlg.	1,00	M	32,90	32,90
1.006	Kupfer-Rinneisen halbr., 6-tlg.	1,00	STK	17,24	17,24
1.007	Kupfer-Traufe	1,20	STK	17,80	21,36
1.008	Kopfstücke - Kupfer 6 tlg.	1,00	STK	7,06	7,06

Geschäftsführer: Peter Weber